

แบบร่างผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
หน่วยงาน เทศบาลตำบลบ้านกอก จังหวัดอุบลราชธานี

| ลำดับ ที่ | แผนงาน | | ผลการดำเนินการ | | | | | การเบิก-จ่าย | | เป็นไปตาม แผน(/) | ไม่เป็นไปตาม แผน(/) | หมายเหตุ |
|--------------|-----------------|--|-------------------------|-------------------------|--|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|--|---------------------|------------------------|----------|
| | งาน/ โครงการ | หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | จำนวน (หน่วย นับ) | จัดหา โดยใช้ วิธี | ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วันเดือนปี) | ลงนามใน สัญญา (วันเดือนปี) | การส่งมอบ(วัน เดือนปี) | เงินงบประมาณ (ล้านบาท) | เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท) | | | |
| (๑) | (๒) | (๓) | (๔) | (๕) | (๖) | (๗) | (๘) | (๙) | (๑๐) | (๑๑) | (๑๒) | (๑๓) |
| 1 | | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาแก้ว ม.3 จาก คสล.เดิม | 1 | วิธี เจาะจง | - | 20 ส.ค 61 | 5 ต.ค 61 | 110,000 | | ✓ | | |
| 2 | | โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 5 (ต่อถนนเดิม) | 1 | วิธี เจาะจง | - | 25 ก.ค 61 | 23 ก.ย 61 | 467,000 | | ✓ | | |
| 3 | | โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมดินถมและลงลูกรังสายทางบ้านนาแก้ว (ฐานบั้งไฟ) | 1 | วิธี เจาะจง | - | 29 มี.ค 61 | 28 พ.ค 61 | 120,000 | | ✓ | | |
| 4 | | โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมดินถมและลงลูกรังสายทางห้วยน้ำก่า | 1 | วิธี เจาะจง | - | 7 ก.พ 61 | 8 เม.ย 61 | 240,000 | | ✓ | | |
| 5 | | โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมดินและลงหินคลุกสายทางบ่อขยะ | 1 | วิธี เจาะจง | - | 29 มี.ค 61 | 28 พ.ค 61 | 120,000 | | ✓ | | |
| 6 | | โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล.และขยายผิวจราจร คสล.บ้านนาแก้ว หมู่ที่ 1 แยกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาแก้ว | 1 | วิธี เจาะจง | - | 21 ส.ค 61 | 20 ต.ค 61 | 262,000 | | ✓ | | |

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางอุไร ชูจิต)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นางวิรัชพัชร แสนวงษ์)
เจ้าพนักงานพัสดุ

| ลำดับ ที่ | แผนงาน งาน/ โครงการ | หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | ผลการดำเนินการ | | | | การเบิก-จ่าย | | เป็นไปตาม แผน(/) | ไม่เป็นไปตาม แผน(/) | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|--|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|--|---------------------|------------------------|----------|
| | | รายการ | จำนวน (หน่วย นับ) | จัดหา โดยใช้ วิธี | ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วันเดือนปี) | ลงนามใน สัญญา (วันเดือนปี) | การส่งมอบ(วัน เดือนปี) | เงินงบประมาณ (ล้านบาท) | เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท) | | | |
| (๑) | (๒) | (๓) | (๔) | (๕) | (๖) | (๗) | (๘) | (๙) | (๑๐) | (๑๑) | (๑๒) | (๑๓) |
| 7 | | โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. และขยายผิวจราจร หมู่ที่ 1 บ้านนาแก้วจาก บ้านนายวิชัย โกศล - บ้านแม่ไสว นามแสง | 1 | วิธี เจาะจง | - | 24 ส.ค 61 | 30 ก.ย 61 | 123,000 | | ✓ | | |
| 8 | | โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. และขยายผิวจราจร บ้านนาแก้ว หมู่ที่ 1 จาก บ้านนายอำนาจ สมคะเน ถึงบ้านนายวิเศษ บึงทอง | 1 | วิธี เจาะจง | - | 3 ก.ค 61 | 1 ก.ย 61 | 325,000 | | ✓ | | |
| 9 | | โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล. และขยายผิวจราจร บ้านกอก หมู่ที่ 4 | 1 | วิธี เจาะจง | e-bidding | 27 ก.ค 61 | 26 พ.ย 61 | 420,000 | | ✓ | | |
| 10 | | โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล. และขยายผิวจราจร บ้านกอก หมู่ที่ 6 | 1 | วิธี เจาะจง | - | 31 ก.ค 61 | 28 ก.ย 61 | 237,000 | | ✓ | | |
| 11 | | โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล. และขยายผิวจราจร แยกโรงเรียนบ้านนาแก้ว | 1 | วิธี เจาะจง | - | 19 เม.ย 61 | 18 มิ.ย 61 | 489,000 | | ✓ | | |

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางอุไร ชูจิต)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางวิมลพัชร แสนวงษ์)

เจ้าพนักงานพัสดุ